

**CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
REALIZZAZIONE UNITA' DI RADIOTERAPIA CON SOPRAELEVAZIONE**

ATTIVITA'	LIVELLO 2	Durata (gg)	SETTIMANA LAVORATIVA							PERIODO			
			L	M	M	G	V	S	D	DATA INIZIO	Durata (gg)	DATA FINE	
Verifica Preliminare Documentazione	Richiesta accesso atti Genio Civile CS	15									25/10/17	17	11/11/17
	Verifica conformita' intervento Comune CS	7									26/10/17	9	03/11/17
	Sopralluoghi presso P.O. Mariano Santo	10									15/11/17	11	25/11/17
	Rilievi, Misurazioni e Doc. fotografica	15									25/11/17	15	10/12/17
Progetto Definitivo	Presentazione Progettazione Comune CS per P.U.R.	27									18/12/17	31	17/01/18
	Verifica e Approvazione P.U.R. in Giunta	30									22/01/18	30	21/02/18
Progetto Esecutivo	Piano di indagine(Affidamento ed Espletamento)	30									06/02/18	30	08/03/18
	Presentazione Progetto per Autorizzazione Sismica	26									08/03/18	26	03/04/18
	Presentazione Comune CS Progetto Esecutivo	20									03/04/18	23	25/04/18

Verifiche preliminari Documentazione	Accesso atti Gerio civile CS	25-ott-17	17	11-nov-17	
	Verifica conformità urbanistica Comune CS	26-ott-17	9	3-nov-17	
	Sopralluoghi P.O. Mariano Santo	15-nov-17	11	25-nov-17	
	Rilievi, Misurazioni e documentazioni fotografica	25-nov-17	15	10-dic-17	
Progetto definitivo	Presentazione presso Comune CS per P.U.R.	18-dic-17	31	17-gen-18	
	Verifica Approvazione P.U.R. in Giunta	22-gen-18	30	21-feb-18	
Progetto Esecutivo	Piano di indagine	16-feb-18	30	8-mar-18	
	Presentazione per Autorizzazione Sismica	8-mar-18	26	3-apr-18	
	Presentazione Comune CS Progetto Esecutivo	3-apr-18	23	25-apr-18	